

Le us-Bassin

Bulletin trimestriel du PISEN - Numéro 008- Octobre-Décembre 2025

Mission conjointe d'appui technique Gouvernement/Banque Mondiale au PISEN :



La mission constate des progrès significatifs
dans la mise en œuvre et relève la note
du projet à modérément satisfaisant P.3



3^e Usine de traitement et
de production d'eau potable
à Niamey : les travaux de
pose de conduite d'eau
ont démarré P.8-9

Le mot du Coordonnateur National



M. Zibo Zakara

L'année 2025 s'achève. C'est donc le temps du bilan. Nous retenons que 2025 n'a pas été une année très facile dans la mise en œuvre du PISEN. Nonobstant les difficultés traversées, le PISEN a finalement pu s'adapter et la fin de l'année a été plutôt concluante. En effet, les efforts conjugués de l'équipe du projet qui ont essentiellement été orientés sur l'amélioration du taux de décaissement ont porté leurs fruits. Un accent particulier a été mis sur le dénouement des différents goulots d'étranglement identifiés (marchés de travaux et contrats d'études en souffrance dans les circuits d'approbation, procédures d'analyse des offres accélérées, désignation de points focaux au niveau des administrations partenaires du projet...)

Par conséquent le taux de décaissement en fin 2025 a substantiellement été amélioré, faisant passer la note du projet de modérément insatisfaisant (MI) à modérément satisfaisant (MS). En 2026 les signaux seront encore plus encourageants et l'objectif de l'équipe du projet est d'atteindre la note « satisfaisant (S) », avec l'appui de tous les acteurs du projet.

Votre bulletin « LE SOUS BASSIN » a essayé de vous rapporter l'essentiel de l'actualité du PISEN tout au long de l'année. Pour ce dernier numéro de l'année 2025, les pages essentielles à retenir se résument autour de la mission conjointe d'appui technique Gouvernement/Banque Mondiale à la mise en œuvre du Projet qui s'est déroulée du lundi 27 octobre au 07 Novembre 2025. Après deux semaines de rencontres avec les principaux acteurs et de visites terrain pour voir les réalisations opérées jusque-là, la mission a tiré

un bilan positif.

Autre dossier de ce bulletin c'est la tenue de la quatrième session ordinaire du comité de pilotage dans la grande salle des banquets du Cabinet du Premier Ministre le mardi 25 novembre 2025. Le comité de pilotage (COFIL) du PISEN a examiné et validé le Programme de Travail et Budget Annuel (PTBA) révisé au titre de l'année 2025 et le projet de PTBA pour l'année 2026 estimé à plus de 88 milliards de FCFA. Ceci constitue un véritable défi à relever, dans un environnement où les processus de passation restent encore lents.

Enfin, dans ce numéro, nous vous ferons aussi le point sur le niveau d'avancement des travaux des lots 6 et 7 pour la pose des conduites d'eau dans le cadre de la 3^e Usine de traitement et de production d'eau potable de la ville de Niamey. Le PISEN finance en grande partie ce projet à travers ces deux lots mais aussi les lots 1, 2 et 3 qui sont signés et approuvés en cette fin de l'année 2025.

Pour donner plus de visibilité aux actions du PISEN, je vous encourage à lire et à faire lire le bulletin d'information le SOUS BASSIN sans oublier les autres canaux d'information tels que :

- le site web : www.pisen.ne
- la page Facebook : <https://www.facebook.com/profile.php?id=61567808787034>
- la page YouTube : <https://www.linkedin.com/company/105414893/>
- la page LinkedIn : <https://www.youtube.com/@PISENNiger>

**Au nom de l'équipe du PISEN,
je vous adresse mes meilleurs vœux de 2026**

Mission conjointe d'appui technique Gouvernement/Banque Mondiale au PISEN : La mission constate des progrès dans la mise en œuvre et relève la note à modérément satisfaisant



Lors d'une des rencontres...

Le PISEN a reçu du 27 Octobre au 07 Novembre 2025 la mission conjointe d'appui technique du gouvernement et de la Banque Mondiale.

La mission conduite par Mohamed Nanzoul (spécialiste en infrastructure et chargé du projet) a fait le point de la mise en œuvre des activités et évalué la performance globale du projet du projet. Plusieurs séances de travail ont été organisées avec l'ensemble des parties prenantes. L'un des moments forts de cette mission c'est certainement la réunion avec le Directeur de cabinet du Premier Ministre, Président du Comité de pilotage. Pour Monsieur Samba Mamadou le PISEN est un des projets phares du Niger et le gouvernement mettra tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Une chose est sûre, tous les goulots d'étranglements notamment ceux liés à la 3^e Usine d'eau potable de Niamey ont été abordés sans langue de bois. Des visites ont été aussi organisées à Niamey tout comme à l'intérieur du pays pour voir les réalisations opérées et discuter avec les



... au cabinet du Premier Ministre

bénéficiaires sur l'impact de ces réalisations. Après deux semaines de travail, Le gouvernement et la mission de la Banque mondiale ont tous salué les efforts fournis par le projet et La mission s'est conclue sur une note de satisfaction permettant au PISEN de sortir la tête de l'eau avec une note de modérément insatisfaisant à modérément satisfaisant.

La Rédaction

Tahoua : 1ère étape de la visite terrain de la mission conjointe gouvernement / Banque Mondiale

A l'intérieur du pays, la mission conduite par le Chargé du projet à la Banque Mondiale Monsieur Mohamed Nanzoul et le Coordonnateur National du PISEN Monsieur Zibo Zakara a d'abord apprécié les réalisations opérées dans le cadre des activités de la Gestion Durable des Terres et discuter avec les autorités locales, administratives et les populations de l'impact de ces réalisations.

Dans la région de Tahoua, le mercredi 29 octobre la mission a visité deux sites de récupération de terres dégradées en compagnie des autorités locales.

Le site de demi-lune sylvopastorale de Sambagou

C'est un site situé dans la commune de Azarori (département de Madaoua). Un site aux activités bien réussies avec une superficie de 90 ha de terres récupérées sur 98 ha prévus. Plus de 30 600 ouvrages de demi-lune sylvo- pastorales



Sur le site de Sambagou

ont été réalisés et profitables actuellement aux populations des huit villages concernés avec près de 9000 habitants. Enfin en termes de retombées financières directes ce sont quelques 400 personnes dont 148 femmes ont été payées dans le cadre de l'opération cash for work pour la récupération des terres.

Le site de demi-lune agricole de Bakalé

C'est un site de demi-lune agricole situé dans le village de Bakalé (commune de Galma). Ce site d'une superficie de 90 Hectares dont l'essentiel a été récupéré avec plus de 28 000 ouvrages réalisés pour 9000 plants plantés. Quelques 75 champs ont été impactés par les travaux de récupération de terres et les propriétaires ont expliqué les effets directs des réalisations. A Bakalé aussi les retombées financières ont été directes pour plus de 500 personnes dont 230 femmes mobilisées et payées à la tâche dans le cadre des travaux cash for work.

Hamado Moumouni
SCGC/PISEN



Sur le site de Bakalé



MARADI : Forte implication des autorités régionales au côté de la mission

La mission conjointe d'appui Banque Mondiale et Gouvernement était aussi dans la région de Maradi. Pour montrer tout l'intérêt que les autorités administratives accordent au PISEN C'est le gouverneur de la région le Contrôleur Général de Police Mamane Issoufou qui a conduit le jeudi 30 octobre 2025 en personne les différentes visites.

Première étape : Le site de Kawayé (commune de Chadakori)

Le site de Kawayé est un sous projet de récupération de 99 hectares de terres dégradées sylvopastorales par réalisation de demi lunes. Avant l'intervention des travaux, le sol était très dégradé, la nature du sol étant quasi latéritique avec la présence de quelques reliques de Sida Cordifolia. Le pâturage était quasi inexistant. Après les activités de récupération des terres 75 hectares sur 99 de la superficie prévue ont été traités et mise en valeur avec des plantes forestières polyvalentes et des semences herbacées. Le site présente actuellement une bonne couverture herbacée sur l'ensemble de la superficie déjà réalisée avec au moins 25 000 plants. En termes de mobilisation des populations ce sont quelques 600 personnes dont 250 Femmes qui ont



Echanges avec les bénéficiaires sur le site de Kawayé

travaillé sur le site. Les fonds mobilisés pour leur paiement sous forme de cash for work s'élèvent à plus de 15 millions de F CFA.

Autre site : Le site Goulbawa (commune de Djirataoua)

Cette aire de pâturage était complètement dégradée. Il était prévu de récupérer 90 Ha de cette aire dégradée dans le cadre du sous projet de Lutte Contre les Plantes Envahissantes (LCPE), Avant l'intervention des travaux, on notait une dominance du Sida Cordifolia sur pratiquement toute l'étendue du site. Après intervention,

près de la moitié du site a été traitée le labourage ainsi que l'arrachage ont été réalisés sur la partie traitée, puis la mise en valeur avec des semences herbacées avec un taux de réalisation de plus de 50%.

210 personnes dont 70 femmes ont bénéficié directement des retombées financières des travaux. En effet plus de 2 430 000 F CFA ont été mobilisés et payés pour le cash for work.

Hamado Moumouni
SCGC/PISEN



Sur le site de Goulbawa



Visite des travaux de pose des conduites d'eau dans le cadre de la réalisation de la 3^e usine d'eau potable de Niamey



D'amples explications fournies à la mission sur le matériel acheminé...

Le lundi 03 novembre 2025 dans la matinée la mission a visité les bases vies et autres entrepôts des groupements d'entreprises CHIALI /MTK services et ASI BF/DAR ES SALAM chargés des différents travaux de pose des conduites d'eau dans la ville de Niamey à travers le lot 7 pour la rive gauche et le lot 6 rive droite

La mission a longuement échangé sur l'acheminement du matériel, le démarrage imminent des travaux des poses de conduite d'eau mais aussi sur les questions de sauvegarde sociale et environnementale conformément aux normes de la Banque Mondiale. Sur ce point de sauvegarde sociale et environnementale. La mission a surtout voulu savoir davantage sur le Plan d'Action de Réinstallation (PAR) dont la mise en œuvre est une condition essentielle au démarrage des travaux. Selon le maître d'ouvrage qui est la SPEN, le PAR est déjà mis en œuvre et les personnes impactées ont été recensées et leurs indemnités ont été payées proportionnellement aux préjudices causés.

Des échanges ont eu lieu sur les conditions à remplir pour garantir la sécurité des lieux et des agents, l'opérationnalisation des mécanismes de gestion des plaintes (MGP) et la prise en compte des questions liées aux violences basées sur le genre (VBG).

La mission a apprécié les efforts fournis par les deux groupements d'entreprises pour répondre aux normes de la Banque Mondiale et formulé des recommandations pour les manquements qui ont été relevés.

Hamado Moumouni
SCGC/PISEN



...au niveau de la base vie du groupement d'entreprises CHIALI/MTK services

Le Comité de Pilotage approuve le PTBA 2026 du PISEN à un montant de 88 242 540 253 FCFA.

Le comité de pilotage (COFIL) du PISEN a examiné et validé le mardi 25 Novembre 2025 le Programme de Travail et Budget Annuel (PTBA) révisé au titre de l'année 2025 et le projet de PTBA pour l'année 2026 estimé à plus de 88 milliards de FCFA.

C'est le président du COFIL le ministre Directeur de cabinet du Premier Ministre qui a présidé les travaux. Dans son discours d'ouverture Dr Ousmane Mamadou Samba s'est beaucoup appesanti sur l'importance du projet PISEN, un projet à impact réel pour les populations dont il faut tout mettre en œuvre pour que cet impact soit perceptible dans les plus brefs délais. Il a par ailleurs invité les participants à accorder une plus grande attention aux propositions faites dans le budget et à mener des échanges fructueux et sans complaisance. Il a enfin exhorté l'ensemble des parties prenantes à s'engager davantage dans la mise en œuvre des actions du PISEN tout en leur notifiant que des recommandations

fortes et pertinentes sont attendues d'eux en vue de l'atteinte des objectifs du projet.

Autre moment fort de la cérémonie d'ouverture le mot de bienvenue du Coordonnateur National du PISEN. Monsieur Zibo Zakara a mis l'accent sur le PTBA 2026 et considérer l'année 2026, quatrième année de mise en œuvre effective du projet, comme charnière avec des défis importants en termes de réalisation des infrastructures et donc de décaissement. Pour lui, cette 4^e session est une occasion supplémentaire de contribuer au suivi contrôle de la mise en œuvre du projet, proposer les meilleures orientations stratégiques en évitant les erreurs du passé et affirmer le rôle clé du comité dans la gouvernance du projet pour atteindre les objectifs à lui assignés.

L'approbation du PTBA 2026 a donné lieu à plusieurs autres recommandations du COFIL pour aider l'Unité de Gestion à atteindre les objectifs du projet.

La Rédaction



Le président du COFIL (au centre) lors des travaux

3^e Usine de traitement et de production d'eau potable à Niamey: les travaux de pose de conduite d'eau ont démarré

Les poses des conduites d'eau ont démarré et ce qu'il s'agisse du groupement d'entreprises ASI BF/Dar Es Salam pour les travaux couvrant la rive droite ou du groupement d'entreprise CHIALI /MTK services pour les travaux couvrant la rive gauche. Ainsi pour le lot 7 (rive gauche), le groupement d'entreprises CHIALIA/MTK Services a commencé depuis le 02 Novembre 2025 dans le quartier Aéroport de la commune 4 de Niamey.

L'avancement des travaux sur les tronçons est juste perturbé par la présence d'encombrement de réseaux concessionnaires diverses (les fibres optiques de Airtel, Moov et Niger télécom, des câbles MT de la NIGELEC, et des conduites d'eaux de la NDE). A cela, s'ajoute les travaux du ministère de l'équipement sur la RN1 et la RN18 route Fillingué dont certains tronçons



... au niveau du quartier Saguia Plateau (Commune 5)

sont soit en parallèle à ces ouvrages ou les coupent perpendiculairement. Pour presque un mois de travail et avec 5 équipes d'une vingtaine d'ouvriers et engins mécaniques, l'entreprise a pu avancer sur 7508 ml de pose de conduite tous diamètres confondus.

Les travaux du Lot 6 rive droite ont démarré pour leur part le 06 décembre 2025 dans le quartier SAGUIA Plateau puis la zone de Karey

Gorou dans la commune 5 de Niamey. Même si Le rythme de l'avancement des travaux de fouille et pose des conduites est un peu faible à ce démarrage du fait du temps de soudure des conduites PEHD (environ 45mn pour les diamètres 160), pour la 1^{ère} semaine de travail, plus de 2000 ml de conduites ont été posés.

Une équipe composée de la SPEN, du PISEN, de la NDE et de la Mission de Contrôle CIRA SAS - SRI SARL a constaté l'effectivité du démarrage de



Les poses de conduite d'eau...



ces poses de conduites d'eau après avoir visité les différents chantiers. Le début des poses de conduite d'eau a été précédé par l'indemnisation de l'ensemble des personnes impactées par les travaux. Dans le même temps les deux groupements poursuivent activement l'acheminement de leurs matériels.

En termes de fourniture de conduites et pièces de raccordement, à fin novembre 2025 le groupement d'entreprises ASI BF/Dar Es Salam a commandé toute la quantité de conduites soit les 70 460 à l'usine mais n'a réceptionné que 15 976 ml sur le terrain. Même chose pour les pièces spéciales (vannes de sectionnements, ventouses, cônes réducteurs...) une partie des prévisions a été réceptionnée.

Le groupement d'entreprises CHIALI / MTK services a pour sa part commandé et réceptionné sur site à Niamey, la totalité de la quantité des conduites en fonte ductile qui vient de la Chine soit 18 510 ml ; Pour le PEHD, l'entreprise le fabrique elle-même par l'une de ses filiales et le ravitaillement sur site se fait au besoin de l'avancement des travaux. En somme les travaux avancent normalement en tenant compte du délai accordé.



**Hamado Moumouni
SCGC/PISEN**



Une vue des travaux au quartier Aéroport de Niamey (Commune 4)



Le PISEN appuie la rencontre de capitalisation sur la gestion de la Station de Traitement des Boues de Vidange (STBV) de Koubia (Ville de Niamey)

C'est une rencontre de deux jours qui a démarré ce jeudi 04 Décembre 2024 suivie d'une série de visites à la STBV de Koubia et celle de Karey Gorou qui n'est pas encore fonctionnelle, les travaux n'étant pas achevés. Des travaux qui devront être achevés avec l'appui de la Banque Mondiale à travers le projet PISEN.

L'objectif de cette rencontre est d'évaluer de manière approfondie l'expérience de gestion de cette station, d'identifier ses forces et limites afin de proposer des solutions adaptées aux contraintes observées.



Une vue des participants à la rencontre

Deux presences de taille : le secrétaire général du Ministère de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui a procédé à l'ouverture de l'atelier Revenant sur l'expérience de Niamey,

pour M. Rabo Awali les échanges devront aller dans le sens de dégager les forces et faiblesses relatives à cette première expérience du pays en matière de gestion des STBV, mais aussi de dégager les pistes de solutions aux différentes contraintes ».

Oui il nous faut des solutions innovantes et adaptées face à l'urbanisation rapide a rencheri pour sa part l'administrateur



Visite terrain à la 2è STBV de Niamey non encore achevée



délégué de la ville de Niamey Le colonel Boubacar Soumana Garanké, la gestion des boues de vidange, élément central de l'assainissement urbain et un enjeu sanitaire, environnemental et économique majeur »

La Station de Traitement des Boues de Vidange (STBV) de la ville de Niamey, la toute première stbv installée en 2019 à Koubia, dans l'arrondissement communal Niamey 1, dessert plus de 400 000 habitants et contribue ainsi de façon significative à l'amélioration du cadre de vie de la capitale. Pour cela, il a exhorté les participants à examiner de manière critique la gestion actuelle de la STBV de Koubia, d'identifier les insuffisances et formuler des propositions réalistes répondant aux préoccupations de la ville. Dans la matinée du vendredi les participants ont visité la STBV de Koubia qui fonctionne depuis 2019. Ils ont aussi visité la deuxième STBV située à Karey Gorou dont les travaux n'ont pas fini cela fait des années. Fort des échanges de deux jours et de la série de visites des STBV, les participants ont formulé des recommandations spécifiques allant dans le sens de promouvoir les STBV au Niger

Dan Dobi Moussa

Expert Hygiène /Assainissement /PISEN



La délégation visite les installations de la STBV de Koubia

Les participants à la rencontre ont formulé quelques recommandations visant à :

- améliorer le contrôle de la qualité des boues déposées, et le suivi des boues traitées ;
- accélérer le processus de commercialisation des boues traitées par l'obtention des autorisations qui certifient la conformité de ce nouveau produit à la réglementation en vigueur ;
- mener des réflexions en vue de l'utilisation comme engrais liquide, des eaux issues du processus de traitement ;
- engager un plaidoyer et un suivi auprès des autorités municipales de Niamey pour la mobilisation de la subvention convenue compte tenu de l'impact de celle-ci sur la commercialisation des boues traitées. Dans le cadre de ce plaidoyer l'attention des autorités municipales doit être attirée sur les retombées financières potentielles pour la ville consécutivement à cette commercialisation ;
- confier au GIE Birgui/Taki la gestion de la STBV de Karey Gorou qui sera bientôt en service. Cela permettra de réaliser un gain de temps important, et de s'aligner sur les directives contenues dans la correspondance ministérielle n°00274/MH/A/SG/DGA du 07 sept 2020 ;
- reconduire le système actuel de gestion en le révisant afin de mieux définir les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes ;
- tenir compte des exigences particulières du Partenariat Public-Privé, une évaluation approfondie doit être entreprise en vue de tirer des conclusions sur sa faisabilité dans le sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement, et de se prononcer sur ses éventuels avantages comparatifs par rapport aux autres modalités de gestion ;
- organiser un audit environnemental et social pour la 1ère station, et une réactualisation du plan de gestion environnementale et sociale en ce qui concerne la seconde station...

L'ATELIER



Le PISEN évalue la mise en œuvre de ses activités GDT

C'est une rencontre d'échanges qui a regroupé du 08 au 09 janvier 2026 à Konni l'équipe technique du Ministère de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Environnement (MEHA) pour le compte du PISEN, les experts techniques, les Unités de Coordination Régionales (UCR) du PISEN et les Directions Régionales de l'Environnement. Ensemble ces acteurs ont analysé les résultats de la première campagne de mise en œuvre des activités de Gestion Durable des Terres (GDT) 2025 et tiré les enseignements nécessaires pour mieux aborder la campagne 2026.



La table de séance à l'ouverture des travaux

Les participants ont ressorti les points forts et les points faibles des interventions menées sur le terrain avec les populations bénéficiaires et discuté de ce qu'il faut pour mieux réussir les activités de la campagne 2026 qui s'annonce. Ils ont aussi révisé les différents outils de

mise en œuvre des activités GDT (modèles de conventions clarifiant les responsabilités des différents acteurs, les fiches de réception des travaux et services, modèles simplifiés de TDRs et de rapports périodiques, documents comptables,).



Une vue des participants



Dans son mot introductif à l'ouverture des travaux, le coordonnateur National du PISEN a rappelé que l'année dernière y'a eu plus de 219 sous projets qui ont été mis en œuvre pour un objectif de plus de 20 000 ha à restaurer, cette année c'est presque la même chose, nous avons plus de 200 sous projets. Donc la rencontre purement technique a souligné M.Zibo Zakara doit permettre de regarder ce que nous avons fait en 2025, ce qui a été une réussite mais surtout analyser les impairs, les erreurs commises qui doivent être évitées et proposer des solutions pratiques pour les activités de 2026.

Dans le même sens le Directeur de la Gestion Durable des Terres et des forêts le colonel Assoumane Mamane a aussi insisté sur le fait que si nous voulons faire mieux que l'année passée, il faut que nous maîtrisons cette année pour tirer des leçons de la mise en œuvre des activités GDT au cours de 2025, ce de cela qu'il s'agit pour cet atelier. Il s'agit pour nous de faire le point de voir qu'est ce qui a marché? quelles sont les insuffisances de notre intervention? pour cela nous allons devoir les corriger, pour les corriger il faut qu'on s'accompagne, qu'on se dote d'un certain nombre d'outils de qualité pour accompagner la mise en œuvre de ces activités.

Mamane Séno
Assistant Suivi Evaluation
UCR PISEN Tahoua

Un extrait des recommandations formulées par les participants :

A l'endroit de l'UGP

- Engager à temps les activités de GDT ;
- Organiser une mission conjointe (national, régional, départemental, communal) pour la supervision de la GDT ;
- Tenir une réunion tripartite pour dégager les responsabilités sur les travaux ;
- Renforcer les capacités des différents acteurs en charge du suivi ;
- Appuyer les producteurs en semences améliorées ;

A l'endroit des UCR

- Epancher la fumure organique en lieu et place des plantations en évitant les zones colonisées par le Prosopis. La population accepte cette technique car la fumure organique est disponible ;
- Considérer la LGTE pour la région de Diffa et se limiter à la lutte contre le Pergularia tomentosa
- Vérifier la mise en place du personnel proposé dans le dossier ;
- Convertir les fonds des plantations non réalisées particulièrement pour le faucardage ;
- Ne pas programmer l'activité GDT s'il n'y a pas d'espace disponible.

A l'endroit des services de l'Environnement

- Veiller à la fréquence de suivi de proximité
- Veiller au respect des clauses des conventions de mise en œuvre des sous-projets notamment le contrôle de géoréférencement avant le paiement.

Sur les modèles de convention

- Signer une convention entre l'UGP et MEH/A ;
- Réaliser le test de germination au niveau des DDE/LCD ;
- Gérer les questions de sécurisation foncières au niveau de UCR ;
- Appliquer l'approche bassin versant Plateaux, glacis, vallée pour une durabilité des impacts des interventions ;
- Prendre en compte dans les missions de supervision les missions de sauvegarde environnementale et sociale ;
- Amener les ONG à élaborer et mettre en œuvre un plan de communication de proximité ;



Formation des points focaux Violences Basées sur le Genre (VBG) du Ministère de la Population/AS/SN et ONG partenaires du PISEN sur la thématique Genre et Engagement Citoyen

Plus d'une trentaine des points focaux Violences Basées sur le Genre (VBG) du ministère en charge de la population de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale, de cadres nationaux et régionaux, des acteurs communautaires des ONG partenaires du PISEN ont suivi du lundi 22 décembre au 26 décembre 2025 à Konni une formation sur la thématique Genre et Engagement Citoyen.

C'est le Ministère de la Population de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale qui a parrainé cette formation qui visait principalement à outiller les différents acteurs du projet pour la prise en compte du genre dans toutes les



Photo de famille à l'ouverture de la formation

activités du PISEN. Genre et Changement Climatique ou encore Genre et Engagement Citoyen.

Les participants ont eu droit à la Présentation de la Politique Nationale Genre, l'Approche Genre : Genre ce que c'est ? L'intégration des outils Genre dans un document déjà élaboré du Projet Intégration des outils

ou encore les Violences basées sur le Genre (VBG)

Mamane Séno
Assistant Suivi Evaluation
UCR PISEN Tahoua

Le Sous-Bassin

BULLETIN TRIMESTRIEL DU PISEN

Adresse : Kouara Kano

Tel : + 227 20 37 08 71 / 98 27 80 00

Niamey-Niger

DIRECTEUR DE PULICATION

Zibo Zakara

Coordonnateur National/PISEN

REDACTEUR EN CHEF

Hamado Moumouni

SCGC/PISEN

COMPOSITION :

Inoussa Oumarou

L'approche centrée sur les survivant.es prônée par le PISEN est une réponse humaine et bienveillante pour apporter à un autre être humain qui souffre et qui pourrait avoir besoin d'un soutien que l'incident VBG soit lié au projet ou non.

Promotion de la communication du PISEN

Dans le cadre de la promotion de la visibilité des activités du PISEN en général et de la communication en particulier Plus d'une quinzaine de représentants des Unités de Coordinations régionales et des ONG partenaires du PISEN ont suivi du 16 au 19 Décembre 2025 à Maradi une formation sur la collecte, le traitement de l'information, la prise des vues et l'utilisation des réseaux sociaux.

Un mot d'encouragement à l'entame de la formation celui de la Coordinatrice régionale PISEN Maradi qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Dans son mot de bienvenue Mme Touré Mariama a surtout insisté sur l'importance de la communication dans un projet de développement comme le PISEN avant d'appeler les participants à être assidus et accorder toute leur attention.

A l'issue des quatre jours d'exercices pratiques les participants ont beaucoup appris sur les bases du traitement de l'information (écrire un papier d'actualités, prendre des photos et des images). Ils ont aussi opté pour la mise en place d'un réseau de Points Focaux Communication des UCR et des ONG partenaires du PISEN autour du Spécialiste de Communication et de Gestion des Connaissances (SCGC) du PISEN. Les membres de ce réseau auront à remonter les informations sur les activités essentielles du terrain pour renforcer la visibilité des interventions du projet.

Mamane Sani
Assistant Passation des Marchés
UCR PISEN Zinder



Séance d'exercices...



... d'application



Photo de famille des participants à la formation



Informations clés



Durée du Projet 7 ans (14 Octobre 2021 - 29 Decembre 2028)



Financement Banque Mondiale



Tutelle Cabinet du Premier Ministre



Structures d'exécution

- 1 UGP (Unité de Gestion de Projet) à Niamey,
- 7 UCR (Unités de Coordinations régionales) à Agadez, Maradi, Tahoua, Diffa, Dosso, Zinder, Tillabery



Structures d'accompagnement à l'exécution

- Ministère de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement
- Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
- Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publiques
- Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN)



Quartier Kouara Kano, sur la grande latérite du camping
3ème virage à droite après le FAFPA, puis 2ème virage à droite, Niamey Niger



+227 20 37 08 71 - 98 27 80 00

